

St-Léger-sur-Sarthe – Jeudi 12 octobre 2023

Ordre du Jour :

1. Point d'information sur ce qu'est un contrat territorial (pour les nouveaux membres) et rappel sur l'organisation du comité de pilotage :
2. Présentation des programmes d'actions des maitres d'ouvrages :
 - 2.1 Sur l'année 2023
 - 2.2 Sur les propositions d'actions pour 2024-2026
3. Échanges avec les nouveaux membres du copil sur leurs propositions de projets



OBJECTIFS du COPIL :

Pour les porteurs de projets du contrat 2021-2023 :

- Présenter l'état d'avancement de leurs actions aux financeurs, institutions et autres porteurs de projets
- Mettre en avant les freins et difficultés rencontrés afin d'en limiter les effets sur les programmations à venir ou tout simplement d'en tenir compte lors du bilan

Pour les financeurs et le Syndicat du Bassin de la Sarthe :

- S'assurer que la trajectoire des projets entrent bien dans la stratégie définie au sein du contrat
- Décloisonner les actions en faveur des milieux aquatiques, de l'eau potable, de la biodiversité et de l'agriculture en privilégiant les co-constructions

Pour les prochains porteurs de projets du contrat 2024-2026 :

- Présenter une ébauche des actions qu'ils pourraient proposer et identifier avec le copil les trajectoires qui pourraient être prises






Établissement public du ministère chargé du développement durable




Contrat Territorial temporalité





Établissement public du ministère
chargé du développement durable

Calendrier de construction d'un Contrat Territorial




Comité de pilotage : Déroulement & attentes (rappels) :

Chaque maître d'ouvrage :

- porte son propre programme d'actions,
- pilote ses propres instances de fonctionnement et ses éventuels comités techniques locaux,
- fait remonter tous les ans avant le comité de pilotage :
 - o Un rapport d'activité de l'année N-1
 - o Une information sur les actions en cours, année N
 - o Les points techniques à traiter ou les besoins d'échanges à traiter lors du COPIL
 - o Le programme prévisionnel de l'année N+1
- Services de l'état assurent un accompagnement technique, apportent les informations relatives à la qualité de l'eau des captages, à la réglementation en vigueur....
- L'agence de l'eau finance le programme d'actions et apporte un appui technique,
- Le conseil départemental finance le programme d'actions et apporte un appui technique,

Comité de pilotage : Déroulement & attentes:

comité de pilotage peut initier autant que besoin
des comités techniques ou locaux.



Composition du Copil

1 membre par structure (annexe 4 du contrat) :

Financiers



Établissement public du ministère chargé du développement durable







Etat



Maîtres d'ouvrages




Bilan du 1^{er} CT Sarthe amont 2021-2023



Bilan du 1^{er} CT Sarthe amont 2021-2023

(AAP continuité incluse)



2. Présentation des programmes d'actions des maitres d'ouvrages :



PROGRAMME D' ACTIONS « POLLUTIONS DIFFUSES » AAC DES SOURCES DE SAINT-HILAIRE LE CHÂTEL

ACTIONS PORTEES PAR :


SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DE L'EAU DE L'ORNE





■ Actions réalisées ou en cours de réalisation en 2023


- Poursuite du suivi de la qualité de l'eau - 4 analyses/an
- Ecriture du programme d'actions 2023-2027 - en cours : décalage d'un semestre par rapport aux prévisions
- ½ journée technique « couverture du sol », visite d'exploitation, en partenariat avec l'APAD (09/10/23 – Bellême) - mutualisée avec AAC de la Renardière





■ Objectifs qualitatifs des actions réalisées ou en cours en 2023

- $[\text{NO}_3^-] < 40 \text{ mg/L}$
 - > Non atteint mais amélioration de la qualité
- Programme d'actions validé avant 31/12/23
 - > 6 fiches actions en cours de rédaction
- 5 à 8 exploitations présentes le 09/10/23
 - > En attente du taux de participation réel



■ Difficultés rencontrées et solutions envisagées

- Manque de disponibilité de l'animatrice dû à la formation de 3 collègues en 2023 → Report des actions / Actions à maintenir ? :
 - > Sensibilisation aux risques de transferts de polluants par ruissellement dans les parcelles inondées l'hiver du fait des modifications de lit des cours d'eau (témoignage de l'agriculteur chez qui des travaux ont été réalisés en 2022)
 - > Réflexion pour intégrer un programme de travaux milieux aquatiques dans l'AAC dans le CT 2024-2026 ?



■ Actions proposées pour la période 2024-2026

• Re-mobilisation du groupe d'agriculteurs

- > 2024 : Visite des exploitations (5 jours, soit 0,02 ETP), actualisation des diagnostics individuels
- > 2024 : Animation collective : usage de la mallette MISSION ECO-PHYTO (co-conception d'un système de culture) (5 jours, soit 0,02 ETP)
- > 2024-2026 : Formations techniques sur les leviers mis en évidence par la mallette MISSION **Ecophyt'EAU** (1/an)

• Objectifs de l'action

- > Réengager une démarche volontariste de la part des exploitants
- > Faire évoluer les systèmes de cultures

Eléments financiers

Coût estimé de l'action	22 600 €
Diagnostics individuels	16 000 € si appel à un prestataire extérieur
Animation MISSION ECO-PHYTO + Visite (0,04 ETP)	1 600 €
Formations techniques	5 000 €



- **Actions proposées pour la période 2024-2026**
 - Connaissance du territoire (enjeux environnementaux et systèmes d'exploitation)
 - > 2024-2026 : Suivi qualité d'eau brute
 - > 2024-2026 : Compilation résultats des essais fermiers menés par les exploitations de l'AAC et valorisation des démarches personnelles pour le grand public et les autres exploitations du territoire (10 jours/an, soit 0,04 ETP)
 - Objectifs de l'action
 - > Suivre l'évolution des indicateurs à l'origine du classement captage prioritaire
 - > Partager les bonnes pratiques agricoles
 - > Faire le lien entre les agriculteurs et les enjeux collectifs du territoire

Eléments financiers

Coût estimé de l'action		11 600 €
	Suivi qualité d'eau	10 000€
	Suivi des essais et production d'information (0,04 ETP)	1 600 €



■ Actions proposées pour la période 2024-2026

• Animation de la démarche territoriale

- > 2024-2026 : Formation des élus du territoire (échelle SAGE – supra AAC) aux politiques de prévention à conduire vis-à-vis des pollutions diffuses (captages et points de prélèvements sensibles, PGSSE, cahier des charges d'étude) (5 jours/an)
- > 2024-2026 : Organiser 3 COPIL pour l'AAC de Saint-Hilaire le Châtel (mutualiser les réunions avec la formation collective d'élus ?) (3 jours/ COPIL)
- > Fin 2024 : Sensibiliser les exploitations aux aménagements paysagers (5 jours)
- > 2025-2026 : Engager un programme de travaux avec le SBHS ? (nombre de jours SDE ?)
- > Fin 2024 : Réunir les partenaires agricoles locaux pour favoriser les synergies (5 jours)
- > 2025-2026 : Dresser un bilan annuel des évolutions au sein de ces structures (conseil, filières,...) (3 jours/ bilan)

- Objectifs de l'action : Dynamiser la démarche pluri-acteurs et favoriser l'implication de chacune des parties prenantes

Eléments financiers

Coût estimé de l'action

9 900 + ? €

45 jours, soit 0,22 ETP

9 900 €

Jours SDE dans le cas d'un appui auprès des exploitations à la mise en place d'un programme de travaux rivière

? €





- *Actions proposées pour la période 2024-2026 (selon participation agricole)*
 - Conseil individuel et suivi technique
 - > 2025-2026 : Appui technique aux réductions d'usage d'intrants de synthèse
 - > 2025-2026 : Mise en place d'un essai technique innovant
 - Objectifs de l'action
 - > Intégrer les leviers présentés collectivement dans au moins 5 systèmes individuels de productions
 - > Avoir des objectifs chiffrés de réduction des intrants pour une exploitation
 - > Pérenniser les changements de pratiques et de systèmes

Eléments financiers

Coût estimé de l'action		25 000 €
	Appui technique individuel	15 000 €
	Essai innovant	10 000 €

ACTIONS DE CONTINUITÉ

PORTEES PAR :



SYNDICAT DU BASSIN DE LA HAUTE SARTHE

- Actions réalisées ou en cours de réalisation en 2021-23
 - Rétrocession des ouvrages de Longpont et de Bouveuche



Carte de localisation des actions réalisées lors du CTEau 2021-2023 sur le territoire du SBHS

Légende

Actions inscrites au CTEau 2021-2023

☀ En cours

☀ Réalisé

Hydrographie

— La Sarthe


— Cours d'eau

□ Limites communales



Réalisation : CR SBHS 2023

0 2.5 5 km



SYNDICAT DU BASSIN DE LA HAUTE SARTHE

- **Objectifs qualitatifs des actions réalisées ou en cours en 2023**
 - Restauration de la Continuité Ecologique
 - Dynamisme hydraulique et diversification des écosystème rivulaires
 - Mise en défend du cours d'eau




Favoriser la dynamique de la rivière : arasement de merlons

- **Difficultés rencontrées et solutions envisagées**
 - Créneau d'intervention réglementaire réduit
 - Etablissement des conventions et nécessité de celles relatives aux travaux d'accompagnement pour valider le dossier réglementaire
 - L'acceptation des travaux antérieurs facilite l'établissement des conventions

SYNDICAT DU BASSIN DE LA HAUTE SARTHE ET OFFICE NATIONAL DES FORETS

Office National des Forêts

- Remise en état au Moulin des Vallées
 - Remise en fond de vallée de la Vézone
 - Travaux d'accompagnement
 - Restauration de la continuité écologique
 - Gain en zone d'expansion des crues




Éléments financiers

Coût estimé de l'action

199 000 €

SYNDICAT DU BASSIN DE LA HAUTE SARTHE ET CONSERVATOIRE D'ESPACE NATUREL NORMAND

- Effacement du seuil du moulin de Foligny
 - Remise en fond de vallée de la Sarthe
 - Travaux d'accompagnement
 - Restauration de la continuité écologique
 - Gain en zone d'expansion des crues



Éléments financiers

Coût estimé de l'action

548 000 €

ACTIONS PORTEES PAR :



Conservatoire
d'espaces naturels
Normandie

Conservatoire d'espaces naturels de Normandie

■ Actions réalisées ou en cours de réalisation en 2023

- Restauration de prairies marécageuses sur la commune de Roupperroux (Contrat Natura 2000)

Réouverture effective de 2ha de milieux humides hébergeant des espèces patrimoniales, dont le Damier de la succise, papillon protégé au niveau National et Européen.



Restauration de prairies à l'abandon depuis 15 à 20 ans (en saulaie)

Conservatoire d'espaces naturels de Normandie

■ Actions réalisées ou en cours de réalisation en 2023

- Acquisition en cours des prairies de l'ancien moulin de Foligny à Champeaux sur Sarthe. Environ 9,5ha concernés.
- Date d'acquisition exacte à définir – en lien avec la SAFER (passage en commission en novembre)
- La maîtrise d'ouvrage des travaux de remise en fond de vallée sera portée par le SBHS.



- **Actions envisagées / proposées pour la période 2024-2026**
 - Signature d'une nouvelle convention : extension du site de la Pitoisière à Roupperoux (1,7ha) – en discussion avec le propriétaire
 - Construction du nouveau contrat Natura 2000 pour la gestion sur 5 ans du site de la Pitoisière (dont nouvelles parcelles) – dépôt prévu en avril 2024
 - Finalisation acquisition sur les prairies de l'ancien moulin de Foligny à Champeaux-sur-Sarthe + réalisation d'une notice de gestion du site et suivi écologique des travaux de remise en fond de vallée du cours de la Sarthe
 - Evaluation et mise à jour du plan de gestion « Enclave forestière à l'ouest d'Ecouves »


RESTAURATION DU BETZ ET DU CUISSAI

ACTIONS PORTEES PAR :



■ Actions réalisées ou en cours de réalisation de juin 2022 à septembre 2023

- Carte ou photo localisant la (ou les) action(s)
- Betz : restauration morphologique.




Rampe Forge

Graphinaies
Recharge en
granulats



■ Actions réalisées ou en cours de réalisation de juin 2022 à septembre 2023

- Carte ou photo localisant la (ou les) action(s)
- Cuissai : restauration de la continuité écologique et hydromorphologique.




■ Actions réalisées ou en cours de réalisation de juin 2022 à septembre 2023

- Carte ou photo localisant la (ou les) action(s)

- Sarthe : actions agricoles et restauration du Londeau (en cours).



Actions 2022 reportées en 2023




- **Objectifs qualitatifs des actions réalisées ou en cours de juin 2022 à septembre 2023** *(en 2-3 points maxi)*
 - Restauration de la morphologie de plusieurs affluent de la Sarthe (1,5km).
 - Continuité écologique du Cuissai sur 3 points infranchissables (ancienne pisciculture, prise d'eau étang et radier de pont).

- **Difficultés rencontrées et solutions envisagées**
 - Faible taux d'acceptation des projets sur certains bassins versants.
 - Procédures administratives parfois compliqué et couteuse par rapport aux enjeux.
 - Période de travaux trop courte et incompatible avec les plans de charge des entreprises.
 - Solutions :
 - Plus de communication et abandon des projets sur les zones sans engagement des riverains.
 - Rencontres plus régulières avec les services de l'état.

■ Actions programmées en 2024 (et d'octobre à décembre 2023)

- Finalisation des travaux sur le bassin de la Sarthe et du Cuissai. Le retard pris sur le programme d'action 2021-2023 avec une DIG obtenue en mars 2022, oblige la CUA à reporter une partie des actions en 2024.
- Rédaction d'une DIG pour deux nouvelles masses d'eau (Moulin Chahain et Sort).
- Travail sur un programme de pollutions diffuses



Éléments financiers

Coût prévisionnel de l'action priorité 1 (cf. CT)

491 394 € TTC

■ Objectifs et observations par rapport au projet 2024

- Finaliser les actions 2021-2022-2023.
- Préparer le futur contrat 2024-2026 (DIG).
- Continuer les actions sur la continuité écologique de la Sarthe Moulin Osey et Roullée.
- Mettre en place une politique de lutte contre les pollutions diffuses.

RESTAURATION ET SUIVI DE MARES EN FD DE BOURSE ET ECOUVES

SUIVI ET RESTAURATION D'UNE ZONE HUMIDE EN FD DE BOURSE



ACTIONS PORTEES PAR :



DEMAIN PREND RACINE
— AUJOURD'HUI —

- **Actions réalisées ou en cours de réalisation en 2023**
 - Restauration et suivi des mares en Forêt Domaniale d'Ecouves
 - Inventaire amphibien réalisé
 - Réalisation des travaux de mise en lumière et reprofilage de mares : 5 en 2023 (Novembre 2023) parcelle 142

Budget des actions en cours de réalisation : 5000 €



■ Objectifs qualitatifs des actions réalisées ou en cours en 2023

Améliorer le fonctionnement des complexes et semis de mares et des écosystèmes associés, tant sur leurs fonctions de réservoirs de biodiversité que sur les problématiques d'hydrauliques

Photos avant intervention



- Objectifs qualitatifs des actions réalisées ou en cours en 2023
 - Priorisation des mares à restaurer sur des critères de comblement ou de dégradation des habitats humides
 - Prise en compte, dans les modalités d'intervention, des enjeux de préservation des habitats aquatiques, en particulier des zones d'herbiers dans les mares et des habitats tourbeux les plus évolués
 - Amélioration de l'alimentation et des capacités de rétention des mares
 - Création ou reconnexion des semis de mares avec un objectif de constitution de réseau de mares
 - Optimisation de l'interconnexion des mares avec les habitats terrestres des amphibiens (conservation de souches et de bois mort, limitation des phénomènes de tassement...)

■ Actions réalisées ou en cours de réalisation en 2023

• La petite Camargue en Forêt domaniale de Bourse

Constituée de 3 mares et 5 dépressions, l'objectif est de réaliser des travaux de restauration et amélioration des fonctionnalités et des capacités d'accueil de la biodiversité de la zone humide de « la petite Camargue » et enrichissement des connaissances sur la biodiversité.



1. 2023 - volet travaux sur l'amélioration du fonctionnement hydraulique de l'ensemble des prairie / mares
2. 2023 - volet travaux / gestion sur l'entretien de prairie maigre humide par fauchage avec export sur la partie sud-ouest de la zone
3. 2023 – volet gestion et connaissances sur l'étude préalable au programme d'inventaires à mener dans le cadre de l'élaboration du futur plan de gestion



Budget des actions en cours de réalisation : 8250 €

■ Objectifs qualitatifs des actions réalisées ou en cours en 2023

- Travail sur le chenal traversant le site du nord au sud afin d'améliorer la rétention d'eau sur le site et retrouver un faciès de prairie humide.
- Création de zones favorable aux oiseaux limicoles
- Amélioration de l'accès aux engins pour l'entretien du site



passage busé – en bleu, la nouvelle digue – en rouge, la zone de débordement – flèche noire, sens de circulation de l'eau



Fauchage avec export de la zone de prairie maigre humide



passage busé - en bleu, nouvelle digue - en rouge, zone de débordement déjà existante - flèche noire, sens de circulation de l'eau

■ Actions envisagées / proposées pour la période 2024-2026

Action en forêt domaniale d'Ecouves et de Bourse

- 2024-2026 : mise en œuvre des plans de gestion des mares des Clairets en forêt domaniale d'Ecouves et des mares en forêt domaniale de Bourse.
- 2024-2026: Inventaires faunistiques dans le cadre de la première phase de la rédaction du plan de gestion de la Petite Camargue
- 2026 : suivi de réalisation des actions 2021-2023 (indicateurs) : inventaires sur mares des Clairets et mares de Bourse.

Éléments financiers prévisionnels

Coût estimé de l'action

43 191 €

- Actions envisagées / proposées pour la période 2024-2026

Sites & Actions		2024	2025	2026
FD Bourse Petite Camargue	Inventaires faunistiques multi taxons et première phase d'élaboration du plan de gestion	6 830 €	8 000 €	10 361 €
FD Bourse	Travaux de restauration des mares et inventaires de suivis		5 000 €	5 000 €
FD Ecouves Clairnets	Travaux de restauration des mares et inventaires de suivis		4 000 €	4 000 €
Budget prévisionnel des actions		6 830 €	17 000 €	19 361 €

■ Actions envisagées / proposées pour la période 2024-2026

Action spécifique de valorisation en forêt domaniale de Bourse à proximité du circuit découverte porté par le CD61 connecté à la voie verte

- 2025 : formation Loutre et autres espèces des cours d'eau , suivi de recolonisation par l'espèce
- 2026 : création havres de paix pour loutre labellisés par GMN et communication aux usagers de la voie verte et du circuit découverte



Éléments financiers

Coût estimé de l'action

20 000€

Échanges avec les autres membres du copil sur leurs propositions de projets





Nous avons planifié un suivi et des travaux sur le maintien en eau de frayères à brochets sur la Sarthe en amont et en aval d'Alençon, mais certaines contraintes administratives font que nous avons pris du retard voir abandonné certains projet.

Nous serions par contre intéressés pour développer un suivi à long terme sur la Thermie. Le problème du réchauffement des eaux devient récurrent et sur certains cours d'eau, les valeurs létales de survie des poissons ont été dépassées.

Planning de travail

LANCEMENT DE LA 2nde CONTRACTUALISATION

- **Fin octobre**
 - Présentation de la proposition de contrat (maitrise d’ouvrage, enveloppes globales, moyens d’animation et gouvernance)

- **Avant le 7 décembre 2023**
 - Délibération
 - Avis
 - Finalisation des documents